

質疑回答書

工事名称：兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修その他工事(Ⅰ期)

回答日：2026年7月16日～7月21日

兵庫教育大学総務部環境マネジメント課

課長	副課長	主査	施設管理チーム
			

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
1	図面 特-01	1章 各章共通事項 電気保安技術者、工事用電力設備の保安責任者にて選任する○印がありますが、電気設備工事が有りませんので該当無しと理解しても良いでしょうか。	電気保安技術者、工事用電力設備の保安責任者の選任は必要です。(専任の必要はありません)	
2	内訳 P.4	1直接仮設工事の数量が全て一式で明記されてますが数量の提示をお願い出来ないでしょうか。	数量公開の説明書の通り、軽微なものや任意仮設に係わる数量を記載した明細書については、除くものとします。設計図書等から算出して下さい。 (内訳数量書は国立大学法人兵庫教育大学工事請負契約基準第1に定める設計図書ではなく、参考資料(参考数量)として公開、提供するものです。)	
3	図面 A-10,46	西側2階屋上のウッドデッキ及び目隠しルーバーは工事範囲外と理解する事で宜しいでしょうか。	よろしいです。	
4	内訳 P.20	5内装改修5.2改修【講義棟】にて荷物掛け一次撤去・再設置があるのですが既存の材質は何かご教授下さい。	木材です。	
5	図面 A-32 内訳 P.22	多目的トイレにて吊り輪(樹脂製)を2カ所設置する事と記載されてますが取り付け場所及び参考メーカーをご教授ください。	天井内に取付用補強下地を設置し、その補強下地に吊り輪を取り付けるものとする。メーカーは福祉用品程度のもの(らくらく吊り輪、ラクラク持手等)として下さい。	
6	図面 特-02	今回外壁改修工事が有りますがアスベストの事が記載されてません。現状の外壁(下地調整材及び塗材・シーリング)にはアスベストは無しと理解する事で宜しいでしょうか。	よろしいです。 設計時におこなったアスベスト分析調査(外装・内装共)ではアスベストの含有は検出されませんでした。	
7	図面 特-06	9環境配慮改修工事 石綿含有建材の調査ですが(屋内2検体)を行うと記載されてますが今回改修する内装改修範囲は既に事前調査済みで2カ所のみを調査する事で宜しいでしょうか。	よろしいです。	

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
8	内訳 P.29,30	発生材処理ですがアスベストの事が記載されてませんが全てアスベスト無しで宜しいでしょうか。	よろしいです。	
9	図面 特-1	化学物質の濃度測定ですが1～3階(101,204,305)の3部屋を測定する事で宜しいでしょうか。	よろしいです。	
10	内訳 P.1	共通仮設費ですが積上げによる数量が有りませんのでご教授下さい。	数量公開の説明書の通り、軽微なものや任意仮設に係わる数量を記載した明細書については、除くものとします。設計図書等から算出してください。 工事期間中の交通整理員については常駐の必要はありませんが、大型車両入構時や材料搬入時等適宜配置を行う等、構内安全対策を十分おこなった上で工事をおこなって下さい。	
11	図面 A-51 内訳 P.28	図面A-51にて化粧蓋撤去新設が記載されてますが内訳書にありません。工事範囲外と理解する事で宜しいでしょうか。	よろしいです。	※指示書 指示番号1 参照
12	現場説明書 別図	↔印の工事用車両等進入路ですが、工事建物付近まで大型車は通行可能でしょうか。	可能です。(一部制限あり)	
13	図面 特-02	2仮設工事 足場等ですが仕様はクサビ緊結式で宜しいでしょうか。	よろしいです。「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づき設置して下さい。	
14	内訳 P18・26	黒板工事について、新設分は、引分け白板1カ所のみとし、その他の黒板(白板共)14カ所は、既存品を取り外しし、再取付のみと考えて良いでしょうか？	黒板・白板工事については、全て一時取り外しの上壁塗装完了後再取付とする。	※指示書 指示番号2 参照

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
15	図面 A12～A15	外壁塗装面クラック部分の補修について、クラック部自動低圧樹脂注入L=529.02mとありますが、その部分のサンダー掛け費用も見積に含めるのでしょうか？又、塗装下地面にアスベストが含まれている可能性が高いと思われますが、アスベスト含有材として除去費用を見積に含めるのでしょうか？	サンダー掛けも含めてください。 また設計時におこなったアスベスト分析調査(外装・内装共)ではアスベストの含有は検出されませんでした。	
16	図面 A12～A15	既存塗膜劣化部は、塗装面積の3%とありますが、可とう型改修塗材の面積1,121㎡の3%を除去及び補修費として、見積に含めるのでしょうか？	既存劣化塗膜部は可とう形改修塗材の30%としてください。	
17	内訳 P29・30	内部解体部分の材料の撤去・処分については、アスベストの含有不明な為、一般材として見積としています。よろしいでしょうか？	よろしいです。 設計時におこなったアスベスト分析調査(外装・内装共)ではアスベストの含有は検出されませんでした。	
18		田村コピーより購入させて頂いた図面ですが、文字・数字など見にくく再度見える図面を頂けるでしょうか。お願いします。	図面一式販売元に渡しているため、再度販売元にご確認いただけないでしょうか。	
19	内訳明細書	直接仮設工事・共通仮設工事一式の数量の開示をお願いします。	No.2の回答と同様とします。	
20		中東問題含め物価上昇で上昇が見えて来ません。契約後の物価上昇については増減対象になるのでしょうか。ご指示ください。	国立大学法人兵庫教育大学 工事請負契約基準第26に則り協議するものとします。	
21		中東問題含め資材不足になってる物もあり場合によっては工期延長は考えてもらえるのでしょうか。ご指示ください。	工期延長は起こないません。 ただし、契約後に変更せざるを得ない状況が生じた場合は、国立大学法人兵庫教育大学工事請負契約基準に則り協議によるものとします。	

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
22	意匠図 A-02/03	白板工事について、明細には引分け白板のみが記載されていますが、白板 4500×1200 新設・黒板 3600×1200 新設・黒板 4500×1200 新設 と記載がございます。明細に記載がないので引分け白板新設のみと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	No.14の回答と同様とします。	※指示書 指示番号2 参照
23	図面 特-01,02他	仮設間仕切り・環境測定・交通誘導員等が公開数量表には記載がありません。 共通仮設費(積上げ)として積算してもよろしいでしょうか？	よろしいです。	
24	現場説明書	交通誘導員の積算上の数量の公開をお願いします。	No.10の回答と同様とします。	
25	数量表 P4	外部足場・内部足場の積算上の数量の公開をお願いいたします。 また設置期間もお願いします。	No.2の回答と同様とします。	
26		本工事の入札においては、設計価格を基準として予定価格が設定されているものと理解しております。 一方で、設計価格積算時点以降の社会情勢の変化により、資材価格等大きく上昇しており、現在の実勢価格と設計価格との間に相当の乖離が生じております。 この乖離が継続した場合、適正な施工体制および品質の確保が困難となり、工事の円滑な履行に支障を生じるおそれがあることから、本工事の契約について、物価高騰等により設計価格を大きく上回る実勢価格が継続した場合に、スライド条項又は設計変更の協議を行うものと考えて宜しいか？	No.20の回答と同様とします。	

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
27	図面 特-01・06	工事項目に環境配慮改修工事に○印が入っていますが数量表には項目がありません。 石綿含有調査にも○印がある為調査を行い石綿含有なら別途積算工事と考えてよろしいでしょうか？	よろしいです。 設計時におこなったアスベスト分析調査(外装・内装共)ではアスベストの含有は検出されませんでした。石綿含有建材はないものと思われますが、アスベスト含有建材があった場合は、協議するものとします。	
28	内訳書 P9	SUS部分清掃の積算上の数量の公開をお願いします。	丸環 15箇所程度 SUS手摺 20.5m程度とお考えください。	
29	内訳書 P28	インターロッキング舗装と平板舗装の参考品番がありましたら開示お願いいたします。	本工事範囲外とします。	※指示書 指示番号1 参照