

質疑回答書

工事名称：兵庫教育大学(山国)附属小学校体育館空調設備取設工事

回答日：2025年6月13日～6月17日

兵庫教育大学総務部環境マネジメント課

課長	副課長	主査	施設管理チーム
			

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
1	図面 M-2・M-3	M-2,M-3図面について 壁内に空間があり内部へ仕込みと考えてよろしいか。 又壁の切込復旧は計上されているのでしょうか。	壁内仕込みと考えてよろしいです。 約2.2m ² 難燃合板t0.9mm 撤去復旧×8箇所として見込んでいます。	
2	図面 M-4	M-4 図面には室内機集中リモコン用配線記載されていません が積算時は計上しなくてもよろしいか	集中制御線は各室内機渡り配線とし、冷媒共巻きとして含むものとする。	
3	図面 M-7	M-7 図面において 体育館両開きドア内側下部には防護マット不要と考えてよろしいか。	不要とする。	
4	図面 M-5	パルス積算器の規格が不明です。ご教示願います。	横河 パルスカウンター モデル PR488 です。	
5	図面 M-6・M-7	防護マットの高さと厚みをご教示願います。	高さ H=2,215 - 厚み約 t50(以下参考構成) 合板 t9 ウレタン t10 ポリエチレン t30 難燃合皮 t1	