

質疑回答書

工事名称：兵庫教育大学(山国)附属小学校体育館空調設備取設電気設備工事

回答日：2025年6月12日～6月16日

兵庫教育大学総務部環境マネジメント課

課長	副課長	主査	施設管理チーム
			

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
1	1	新設の埋設配管をするために掘削作業をするのですが、その土間の種類はなんですか？(アスファルト・コンクリート・土)	図面中央に配管断面図を記入しております。仕上げは真砂土ですので、土です。	
2	-	床下ピット内の高さってどれくらいありますか？	校舎は、約3m 南北渡り廊下部分は約 1.5m です。	
3	1	新設ケーブルの配線ルートにある、教室2-1、教室2-2、教室2-3、廊下、職員室、事務室、電気室の床はOAですか？	図面中央囲み凡例図 破線は共同溝および床下ピットと表しております、また既設ケーブルラックも図示しております。	
4	現場説明書	現場説明書内に標記されてる(3)工事電力等の発電機の設置とありますが、これはキュービクルない改修工事する際に停電作業中、一部電気を使用出来るようにするための発電機ですか？もしそうであるなら容量も教えて欲しいです。	工事用電力等の等は、電力そのた電話、給水のことを指しております。あくまで工事に使用する発電機です。説明書では、校内分岐または発電機どちらでもいいですよの意味です。	
5	2	図面上、新設分電盤横に据え置きされてる室外機は現状据付けられていますか？なかった場合、配管の立上げ位置をだすために据付ける予定の室外機の仕様書・姿図が必要になるため。	今回の工事の主旨は、工事名称にもありますように、空調設備取設のための電気設備工事です。機械設備業者も決まっておきませんので決まり次第、機械設備業者と打合せをお願いいたします。	
6	1、2	新設分電盤内のブレーカー名称で「アリーナ東室内機」「アリーナ西室内機」とありますが、図面上二次側配線の表示が載っていないので今回の工事ではやらないとの認識で宜しいでしょうか？	よろしい	