

質疑回答書

工事名称：兵庫教育大学(嬉野台)講堂改修その他工事

回答日：2025年7月31日～8月5日

兵庫教育大学総務部環境マネジメント課

課長	副課長	主査	施設管理チーム
			

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
1	A-023	凡例の天井点検口2か所更新は本工事対象でしょうか？対象の場合、図示が1か所しかありません。	今回工事の天井点検口は、トイレの3ヶ所とし、凡例にある2か所更新は今回工事対象外です。	
2	A-023	凡例の照明器具等、仮吊のうえ、天井改修後、天井支持材に再固定とありますが、図面に記載がある、客席上部の照明等が対象でしょうか？建築工事で天井仕上げは舞台のみ改修と考え、客席は該当しないと思われます。照明改修がある場合には建築工事にて足場が必要なのでしょうか。	客席上部(舞台上部等を除く)の照明を取り替える時、建築工事で足場を設置する必要はありません。	
3		内訳数量書P.6外部足場及び内部足場について、拾い出しの見かたによって数量が変わってきます。一式のうち、代価表をご開示頂けないでしょうか。	数量公開の説明書の通り、軽微なものや任意仮設に係わる数量を記載した明細書については、除くものとします。	
4		現地調査は可能でしょうか。 可能であれば日時等ご指示下さい。 又、外周りのみであれば如何でしょうか。	外廻り・建物内部共現地調査可能(休日及び8/12～14除く)です。ただし、講堂を使用している時もありますので、現地調査を希望される場合は、事前に確認をお願いします。	
5	仕様書2	外部足場幅は各社裁量でしょうか。	外部足場幅は900mmを基本とする。	
6	仕様書5	複合フローリング材、厚12.0カバ単板厚3.0は既製品では見当たりません。特注でしょうか。オークではあるようです。既製品であればメーカー名、製品名をご提示下さい。	北海道パーケット工業株式会社同等品以上として下さい。	
7	図面番号3	衛生陶器類撤去は設備工事とあります。和風便器撤去は如何でしょうか。	和便器撤去も設備工事とする。	

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
8	図面番号8,12 仕様書番号 細目P7	既設這い棚撤去(PC板)とあります。U字溝状の製品5箇所でしょうか。定尺はL600程度で置敷施工と理解して宜しいでしょうか。又、飾り樋とは化粧堅樋の意でPC製品でしょうか。	お見込みの通りです。飾り樋はPC製品ではなく鋼管堅樋の周りを板金にて化粧覆いしたものになります(堅樋・化粧覆い部ともに撤去)。	
9	図面番号 16,17,23	舞台上天井ケイカル撤去、下地共とあります。撤去後の天井復旧は不要でしょうか。	不要です。	
10	図面番号 17,29,30	同上部分の壁復旧ですが、下地組する必要は有りませんか。又、既存練付合板張りに捨て張りは有りませんか。又、底目部分はテープ張りとして宜しいでしょうか。	下地組、既設捨て貼りとします。また、底目テープ張りとして下さい。	
11	図面番号 17,29,30 仕様書5	客席既設壁面の練付合板の樹種をご提示下さい。又、厚みに8mm、9mmの二通りの記載があります。何れでしょうか。	既設合わせでお願いします。9mmで統一して下さい。	
12	図面番号20	和風便器跡開口復旧の際の受型枠は殺しとして宜しいでしょうか。	宜しいです。	
13	図面番号20	多目的便所の吊り輪(樹脂製)は既製品でしょうか。既製品であれば参考品番をご提示下さい。	既製品ではありません。	
14	図面番号36	防音ドア客席側に銘木合板張りとあります。既存壁面練付合板と同材として宜しいでしょうか。又、底目は不要として宜しいでしょうか。	宜しいです。	
15	図面番号38	既設樹脂舗装材は塗材、張り材の何れでしょうか。又、メーカー名及び商品名等お判りであればご提示下さい。	塗材です。メーカー名及び商品名等は不明です。	